



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS



OBJETO: Av. Beira Mar, 11476 - Balneário Icarai

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	HORIZONTE TEMPORAL			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.708,00	R\$ 1.708,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MURO DE DIVISA	R\$ 58.146,07	R\$ 11.629,21	R\$ 23.258,43	R\$ 23.258,43	R\$ -
			20,00%	40,00%	40,00%	0,00%
3	MURETA + GRADIL	R\$ 94.722,94	R\$ 9.472,29	R\$ 37.889,18	R\$ 28.416,88	R\$ 18.944,59
			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%
4	BASE DO LETREIRO + ASFALTO	R\$ 9.114,34	R\$ -	R\$ 3.645,74	R\$ 3.645,74	R\$ 1.822,87
			0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
5	ELÉTRICA E PAISAGISMO	R\$ 23.214,26	R\$ 5.803,57	R\$ 5.803,57	R\$ 5.803,57	R\$ 5.803,57
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.162,06	R\$ -	R\$ 8.464,82	R\$ 8.464,82	R\$ 4.232,41
			0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 208.067,67				
VALOR MENSAL			R\$ 28.613,07	R\$ 79.061,73	R\$ 69.589,44	R\$ 30.803,43
PORCENTAGEM MENSAL			13,75%	38,00%	33,45%	14,80%
VALOR ACUMULADO			R\$ 28.613,07	R\$ 107.674,80	R\$ 177.264,24	R\$ 208.067,67
PORCENTAGEM ACUMULADA			13,75%	51,75%	85,20%	100,00%

GUILHERME BATIROLA STANGHERLIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070182411

quarta-feira, 16 de abril de 2025