



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS



ANEXO III - C

OBJETO: Reforma Câmara Municipal (Cozinha)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	HORIZONTE TEMPORAL					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.461,58	R\$ 24.369,26	R\$ 6.092,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			80,00%	20,00%				
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 24.990,74	R\$ 3.748,61	R\$ 16.243,98	R\$ 4.998,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			15,00%	65,00%	20,00%			
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 18.351,01	R\$ -	R\$ 6.422,85	R\$ 10.093,06	R\$ 1.835,10	R\$ -	R\$ -
				35,00%	55,00%	10,00%		
4	PISO	R\$ 14.487,22	R\$ -	R\$ 1.448,72	R\$ 5.070,53	R\$ 5.070,53	R\$ 2.897,44	R\$ -
				10,00%	35,00%	35,00%	20,00%	
5	VEDAÇÃO	R\$ 27.233,12	R\$ -	R\$ 4.084,97	R\$ 16.339,87	R\$ 6.808,28	R\$ -	R\$ -
				15,00%	60,00%	25,00%		
6	COBERTURA	R\$ 44.030,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.612,37	R\$ 19.813,92	R\$ 6.604,64	R\$ -
					40,00%	45,00%	15,00%	
7	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 7.464,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.478,75	R\$ 1.492,92	R\$ 1.492,92
						60,00%	20,00%	20,00%
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 5.802,47	R\$ -	R\$ 1.450,62	R\$ 2.030,86	R\$ 2.320,99	R\$ -	R\$ -
				25,00%	35,00%	40,00%		
9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 4.519,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.259,92	R\$ 2.259,92
							50,00%	50,00%
10	ELÉTRICA	R\$ 3.922,09	R\$ -	R\$ 588,31	R\$ -	R\$ 1.372,73	R\$ 1.961,05	R\$ -
				15,00%		35,00%	50,00%	
11	ESQUADRIAS	R\$ 8.672,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,80	R\$ 3.468,80	R\$ 3.902,40
						15,00%	40,00%	45,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS



OBJETO: Reforma Câmara Municipal (Cozinha)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.819,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.204,90	R\$ 6.614,71
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 198.755,20					25,00%	75,00%
VALOR MENSAL		R\$ 28.117,87	R\$ 36.331,77	R\$ 56.144,84	R\$ 43.001,10	R\$ 20.889,67	R\$ 14.269,95	
PORCENTAGEM MENSAL		14,15%	18,28%	28,25%	21,64%	10,51%	7,18%	
VALOR ACUMULADO		R\$ 28.117,87	R\$ 64.449,64	R\$ 120.594,48	R\$ 163.595,58	R\$ 184.485,25	R\$ 198.755,20	
PORCENTAGEM ACUMULADA		14,15%	32,43%	60,67%	82,31%	92,82%	100,00%	

GUSTAVO DE OLIVEIRA REZENDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070032308

ILHA COMPRIDA: terça-feira, 3 de outubro de 2023